

মহামারী করোনা (কোভিড-১৯) আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সাপোর্ট / সেবা প্রদানের জন্য নিমিউ এর তত্ত্বাবধায়নে নিম্নবর্ণিত ২৬টি করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্ট / লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক (VIE) স্থাপন কার্যক্রমের অগ্রগতি (০২/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

ক্র. নং	হাসপাতালের নাম	ঠিকাদারের নাম	কার্য সম্পাদনের তারিখ	VIE স্থাপনের কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারী হাসপাতাল	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২১/০৬/২০২০	গত ২১/০৬/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং গত ২৩/০৬/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
২	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২১/০৬/২০২০	গত ২১/০৬/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং গত ২৩/০৬/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৩	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৫/০৭/২০২০	গত ২৫/০৭/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২৬/০৭/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৪	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৮/০৭/২০২০	গত ২৮/০৭/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০৮/০৮/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৫	সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৩/০৮/২০২০	২৩/০৮/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২৪/০৮/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
৬	সৈয়দ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	৩০/০৮/২০২০	গত ৩০/০৮/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে	সম্পন্ন হয়েছে
৭	এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২১/০৭/২০২০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হাসপাতাল চাইলেই স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ করা শুরু করবে।	সম্পন্ন হয়েছে
৮	শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	১০/০৯/২০২০	কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।	
৯	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৩/০৭/২০২০	গত ২৩/০৭/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং গত ২৩/০৭/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
১০	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৯/০৮/২০২০	গত ২৯/০৮/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে	সম্পন্ন হয়েছে
১১	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	৩০/০৮/২০২০	গত ৩০/০৮/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে	সম্পন্ন হয়েছে
১২	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, জামালপুর	মেসার্স স্পেস্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৫/০৭/২০২০	গত ২৫/০৭/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২৬/০৭/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে

ক্র. নং	হাসপাতালের নাম	ঠিকাদারের নাম	কার্য সম্পাদনের তারিখ	VIE স্থাপনের কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১৩	১০০ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতাল, রংপুর	মেসার্স স্পেক্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৯/০৭/২০২০	গত ২৯/০৭/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৩১/০৭/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
১৪	কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯/০৬/২০২০	২৯/০৬/২০২০ তারিখে VIE স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০২/০৭/২০২০ তারিখ থেকে হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে।	সম্পন্ন হয়েছে
১৫	সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকা	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯/০৮/২০২০	ফাউন্ডেশন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান	
১৬	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯/০৮/২০২০	ফাউন্ডেশন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান	
১৭	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মাগুরা জেলা হাসপাতাল, মাগুরা	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯/০৮/২০২০	ফাউন্ডেশন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান	
১৮	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নীলফামারী জেলা হাসপাতাল, নীলফামারী	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯/০৮/২০২০	ফাউন্ডেশন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান	
১৯	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বাগেরহাট জেলা হাসপাতাল, বাগেরহাট	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯/০৮/২০২০	ফাউন্ডেশন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান	
২০	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেলা হাসপাতাল, কুষ্টিয়া	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯/০৮/২০২০	ফাউন্ডেশন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান	
২১	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হবিগঞ্জ জেলা হাসপাতাল, হবিগঞ্জ	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৮/১২/২০২০	স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বিদেশ থেকে আনতে হবে বিধায় দেরী হচ্ছে।
২২	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৮/১২/২০২০	স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বিদেশ থেকে আনতে হবে বিধায় দেরী হচ্ছে।
২৩	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শেরপুর জেলা হাসপাতাল, শেরপুর	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৮/১২/২০২০	স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বিদেশ থেকে আনতে হবে বিধায় দেরী হচ্ছে।
২৪	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বরগুনা জেলা হাসপাতাল, বরগুনা	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৮/১২/২০২০	স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বিদেশ থেকে আনতে হবে বিধায় দেরী হচ্ছে।
২৫	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চুয়াডাঙ্গা জেলা হাসপাতাল, চুয়াডাঙ্গা	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৮/১২/২০২০	স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বিদেশ থেকে আনতে হবে বিধায় দেরী হচ্ছে।
২৬	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ভোলা জেলা হাসপাতাল, ভোলা	মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৮/১২/২০২০	স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বিদেশ থেকে আনতে হবে বিধায় দেরী হচ্ছে।